

ПРОТОКОЛ № 001.6.1.1.1
проверки работы устройства защитного отключения (УЗО)

Цель испытаний
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, периодические)

Объект:
Адрес объекта:
Организация-заявитель:
Часть электроустановки:
Испытания проведены:
Климатические условия:

1. Результаты испытаний

№ п/п	Наименование присоединения, место установки	Тип УЗО	Номинальный ток I_n , А	Номинальный диф. ток отключения $I_{\Delta n}$, mA	Измерение между проводниками	Результаты измерений						Заключение о соответствии
						Измеренный диф. ток отключения, mA		Время отключения, мс				
						нач. фаза амплитуды 0^0	нач. фаза амплитуды 180^0	при диф. токе $I_{\Delta n}$		при диф. токе $5I_{\Delta n}$		
								нач. фаза амплитуды 0^0	нач. фаза амплитуды 180^0	нач. фаза амплитуды 0^0	нач. фаза амплитуды 180^0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Частичная или полная перепечатка и копирование только с разрешения заказчика (или испытательной лаборатории).
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

2. Перечень применяемого оборудования и средств измерений

№ п/п	Наименование прибора	Тип	Заводской номер	Диапазон измерений	Основная погрешность	Номер свидетельства	Дата последней поверки	Дата очередной поверки

3. Нормативные документы (НТД), на соответствие требованиям которых проведены испытания:

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытание провели: Начальник ЭТЛ общества с ограниченной ответственностью «САЗ»
(должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Техник-электрик ЭТЛ общества с ограниченной ответственностью «САЗ»
(должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Протокол проверил: Начальник ЭТЛ общества с ограниченной ответственностью «САЗ»
(должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.